

公路工程竣工验收鉴定书

内乡县2022年农村公路养护补助资金 投资计划项目

内乡县交通运输局

2025年5月



公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	内乡县2022年农村公路养护补助资金投资计划项目
二	工程地点及主要控制点	内乡县2022年农村公路养护补助资金投资计划项目是沿原内余路建设，路线起点连接内乡迎宾路，是联系区域路网与国省干线路网的重要通道。道路整体呈南-东北的走向，路线全长11.13km。
三	建设依据	立项批复（内政文【2022】158号） 可行性研究报告批复（内发改【2022】207号） 施工图设计批复（内交【2022】116号）
四	技术标准与主要指标	1. 公路等级：公路二级 2. 路面宽度：7m/9m 3. 路面类型：沥青路面
五	建设规模及性质	内乡县2022年农村公路养护补助资金投资计划项目为修复养护道路，共长11.13km。
六	开工日期	2023年1月9日
	完工日期	2023年4月8日
七	批准概算	1894.0464 万元
	合同价	1565.192399万元
八	工程建设主要内容	<p>该项目全线</p> <p>老路处理挖补36cm路面面层及路面基层1310m²；铣刨5cm沥青97590m²；挖补36cm路面基层12462m²。</p> <p>新建路面厚3.5cmAC-13细粒式沥青98900m²；沥青粘层98900m²；厚4cmAC-16中粒式沥青98900m²；透层+封层13772m²；厚18cm水稳碎石基层13772m²；厚18cm水稳碎石底基层14174m²。</p> <p>平面交叉18cm厚4%水泥稳定碎石1813.5m²；透层+下封层1813.5m²；4cm中粒式沥青砼1534.5m²；沥青粘层1534.5m²；3.5cm细粒式沥青砼1430m²。</p> <p>标线设置行车道边缘白色实线、行车道中心黄色虚线、减速震荡标线合14个（组）；标志牌14个。</p>
九	主要材料实际消耗	<p>水泥稳定碎石混合料29759.5m³；沥青粘层100434.5m²；透层+封层15585.5m²；细粒式沥青混凝土99030m³；中粒式沥青混凝土100434.5m³；</p> <p>标线4042.35m²；标志牌铝材32.406kg、钢材893.508kg、钢筋129.371kg；反光膜6.171m²；C30砼5.28m³；碎石0.88m³</p>

十	实际征用土地数（亩）	无新增占地
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	<p>建设项目工程质量鉴定结论： 根据《内乡县交通运输局关于成立农村公路项目交竣工验收工作领导小组成员的通知》认真审核了竣工文件等资料，认为已具备工程竣工验收条件，按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》，该项目竣工验收，验收委员会于2025年5月28日组织了竣工验收。</p> <p>验收委员会听取了建设单位、设计、监理、施工、质量监督等单位报告后认为：工程质量监督和工程评价客观公正，该项目工程综合得分83.8分，工程质量等级评定为合格工程。</p>
十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	<p>对建设单位综合评价：内乡县2022年农村公路养护补助资金投资计划项目工程能够严格按照基本建设程序、规章制度执行，按规定招标选择设计、监理、施工单位，管理机构健全，制度完善，责任明确，体现出较强的质量控制能力，能够重视安全生产，环境保护、廉政建设等方面工作，及时支付工程款，保证工程顺利进行；</p> <p>对设计单位综合评价：设计单位在设计工作中能够采用合理的设计方案，满足施工要求的设计精度和深度，在项目实施提供了技术保障；</p> <p>对监理单位综合评价：监理单位能够履行合同约定，建立健全的管理制度，认真监理，坚持旁站，严把质量，采取了有效的措施对施工质量、投资、进度进行控制，是工程质量等级评定为合格；</p> <p>对施工单位综合评价：施工单位履约情况良好，能及时组织人员，机械设备进场到位，诚信待人，抢抓进度，严把质量，重注文明工地建设；加强安全生产管理，重视环境保护工作，完成了合同任务。</p>
十三	建设项目综合评价及等级	<p>经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下：</p> <p>建设管理综合评分:89.6分 设计工作综合评分:87.6分 监理工作综合评分:84.33分 施工管理综合评分:83.33分 建设项目综合评分:83.8分 该工程建设项目综合评价等级为中。</p>
十四	有关问题的决定和建议	<p>1、建议在运营过程中加强管养力度；</p> <p>2、加强对超载车辆的管理，保证道路在设计年限内能正常运营。</p>

附表：

- 1、竣工验收委员会名单
- 2、竣工验收专家名单